

10 12

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)	
				ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด ใหญ่	อบต.	กองช่าง	ม.ค.66-ก.ย.66	29 พ.ค. 66	152,000			✓			
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต. หนองตาดใหญ่	อบต.	กองช่าง	ม.ค.66-ก.ย.66	10 ม.ค. 66	54,000	37,800		✓			
3	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองจระก	อบต.	กองช่าง	ม.ค.66-ก.ย.66	2 ก.พ. 66	19,000	19,000		✓			
4	โครงการก่อสร้างถนนดินพินลुक หมู่ 4	4	กองช่าง	ม.ค.66-ก.ย.66	28 มี.ค. 66	378,000	377,000		✓			
5	โครงการก่อสร้างถนนดินพินลुक หมู่ 2	2	กองช่าง	ม.ค.66-ก.ย.66	28 มี.ค. 66	377,000	376,000		✓			
6	โครงการก่อสร้างถนนดินพินลुक หมู่ 8	8	กองช่าง	ม.ค.66-ก.ย.66	21 ม.ค. 66	135,000	135,000		✓			
7	โครงการหลังฝนถล่ม	4,2	กองช่าง	ม.ค.66-ก.ย.66	21 ม.ค. 66	470,000	135,000		✓			